



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA NAMI"  
Reģ. Nr. 150302743, PVN Reģ. Nr. 41503027436  
Muitas ielā 1, Kalkūnes pagasts,  
Daugavpils rajons, LV-5449  
Tālr. 29 49 07 35, Fakss 67 27 27 67  
e-pasts: info@kokanami.lv http: www.kokanami.lv  
Va/S "LHZB", Daugavpils filiāle  
SWIFT: LHZBLV22, Rēķins LV29LHZB5400083043001

## **Tāme 1,5 stāvu Pirtij/atpūtas mājai 6,1 x 8,4 m**

### **Piezīmes:**

Jumta materiāls - ķieģeļsarkans cementa dakstiņš

Baļķa diametrs 22 cm, cena ietver pārsedzes no baļķiem

Perimetra baļķa sienu augstums - 3.4 m, slīpais jumts otrajā stāvā sākas ar ceturto baļķi, tādējādi 2 st.pie sienas augstums ir 0,5 m.

Siltinātas dēļu grīdas, izņemot mitrās telpas

Logi - kvalitatīvi koka pakešu

Transporta pakalpojumi tiek pieskaitīti tāmei atkarībā no attāluma un kravu skaita

Pirts telpas apdare un lāvas nav iekļautas tāmē, tās tiek iekļautas atkarībā no izteiktajām vēlmēm

Pasūtītājs nodrošina nakšņošanas iespēju 4 - 5 cilvēkiem

celtniecības laikā, vai papildus tāmei dzīvošanas platību īre.

Pasūtītājs nodrošina 220 V elektrības pieslēgumu darba laikā.

## **Tāme**

### **Baļķa diametrs 22 cm**

|  | <b>Materiāli ieskaitot<br/>PVN, Ls</b> | <b>Darbs, Ls</b> |
|--|--|------------------|
| <b>Pamatu pēda, pamati ar hidroizolāciju, nesiltināti</b>  |  |                  |
| Pamatu bloki - KIVI, armatūra, betons, betona piegāde, hidroizolācijas materiāls                           | 3528                                   |                  |
| Rakšanas darbi, bloku montāžas, betonēšana, hidroizolēšana, izlīdzināšana, bez pamatu siltināšanas         |  | 3423             |
| <b>Kanalizācijas izvadi</b>  |  |                  |
| Kanalizācijas caurules, stiprinājumi   | 83                                     |                  |
| Kanalizācijas montāža, šahtu izveide pamatos   |  | 108              |
| <b>Guļbūves sienu karkass</b>  |  |                  |
| Guļbūves sienu karkass,  | 12646                                  |                  |
| Guļbūves karkasa salikšanas darbs  |  | 4215             |
| <b>Spāres</b>  |  |                  |
| Materiāls spārēm, kopturiem savienojumu furnitūra  | 461                                    |                  |
| Izgatavošana un uzstādīšana  |  | 421              |
| <b>Jumts- ķieģeļsarkani cementa dakstiņi</b>   |  |                  |
| Jumta klājums,kore, vēja dēļi, latas, jumta plēve, naglas, apšuves dēļi u.tml., jumta materiālu transports | 2199                                   |                  |
| Darbi - latojuma izveidošana, jumta likšanas darbi , latojums, jumta ārējo daļu apšuve                     |  | 2739             |
| <b>Grīdas abos stāvos (siltinātas) izņemot mitrās telpas</b>   |  |                  |
| Grīdas gulšņi 1 st., melnā grīda, siltinājums, plēves, grīdas dēļi, naglas, grīdas līstes                  | 2655                                   |                  |
| Grīdas likšanas darbs (ieskaitot gulšņus, grīdlīstes)  |  | 3645             |
| <b>Griesti 1 stāvā</b>   |  |                  |
| Apšuves dēļi (vagona dēļi), latas, starpstāvu izolācija 50 mm, naglas, tvaika izolācija un tml.            | 965                                    |                  |
| Griestu apšuves un siltināšanas darbi  |  | 1145             |
| <b>Griesti 2 stāvā</b>   |  |                  |
| Apšuves dēļi, tvaika izol. plēve, jumta siltumizolācija 150 mm biežumā, naglas u.c., materiālu transports  | 1283                                   |                  |

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Griestu apšuves un siltināšanas darbi, m2  |              | 1130             |
| <b>Durvis</b>  |              |                  |
| Durvis (ārējās un iekšējās), aplodas, pakojamais materiāls                             | 1740         |                  |
| Baļķu piedziņa kārbai, durvju ielikšana ailē   |              | 630              |
| <b>Logi- koka pakešu ar papildus kārbu 40 mm biezumā</b>                               |              |                  |
| Logi, kārba, ēvelētas līstes, aplodas, furnitūra.                                      | 3051         |                  |
| Logu ielikšana ailē, baļķu piedziņa kārbai, palodžu iestrāde, aplodu iestrāde          |              | 950              |
| <b>Kāpnes no baļķiem</b>   |              |                  |
| Kāpņu materiāli, guļbaķu konstrukcija, pakāpieni                                       | 744          |                  |
| Izgatavošana un uzstādīšana  |              | 871              |
| <b>2 Stāva starpsienas</b>   |              |                  |
| Rāmis 100 mm, siltinājums, pretkondensātklājums, apšuves dēļi, līstes, u.t.t.          | 0            |                  |
| Sienas izveide un apšuve, u.t.t.   |              | 0                |
| <b>Pirts telpas apšuve un iekārtošana</b>  |              |                  |
| Lapu koka apšuves materiāls, vate ar folliju, latojums,apses materiāls lāvām, u.t.t.   | 0            |                  |
| Latojuma iestrāde, apšuve un siltināšana, pirts telpas iekārtošana                     |              | 0                |
| <b>Papildus piedāvājumi</b>  |              |                  |
| Materiāli papildus piedāvājumiem   | 0            |                  |
| Darbs ar papildus piedāvājumu  |              | 0                |
| <b>Iekšējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu</b> |              |                  |
| "Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, grīdas laka otas                                | 543          |                  |
| Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu        |              | 945              |
| <b>Ārējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu</b>                                       |              |                  |
| "Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, otas  | 327          |                  |
| Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu  |              | 717              |
| <b>Kopsumma materiāli ieskaitot PVN:</b>   | <b>30225</b> |                  |
| <b>Kopsumma darbs:</b>   |              | 20940            |
| <b>PVN darbam</b>  |              | <del>3769</del>  |
| <b>Pavisam</b>   |              | <del>24934</del> |

**Speciālā cena, zemāk vairs nebūs 43000**

Transports Daugavpils - Rīga, 3 kravas, izkraušana Ls 1020