



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA NAMI"
 Reģ. Nr. 150302743, PVN Reģ. Nr. 41503027436
 Muitas ielā 1, Randene, Kalkūnes pagasts,
 Daugavpils rajons, LV-5449
 Tālr. 29 49 07 35, Fakss 67 27 27 67
 e-pasts: info@kokanami.lv http: www.kokanami.lv
 Va/S "LHZB", Daugavpils filiāle
 SWIFT: LHZBLV22, Rēķins Nr. LV29LHZB5400083043001

Tāme 1,5 stāvu Mājai 6 x 7 m ar terasi un balkonu izbūves veidā

Piezīmes:

Ēkas ir pabeigta ar apšuves dēļiņiem no abām pusēm, tāmē nav iekļautas komunikācijas
 Paneļa sienu rāmja biezums (siltinājums ROCKWOOL) 175 mm, jumta siltinājums 175 mm
 1 st. griestu augstums 2,5 m.
 2 st. griestu augstums no 0,95 līdz 2.4 m
 Logi - kvalitatīvi koka pakešu logi
 Ārējā apdare ar Kolorex materiālu.
 Tāmē ietilpst tikai tās pozīcijas, kas aprakstītas, citi darbi ir atrunājama atsevišķi
 Jābūt iespējai netraucēti strādāt autokrānam ar strēli 16 m.
 Pasūtītājs nodrošina nakšņošanas iespēju (iespējams bez ērtībām) 4 - 5 cilvēkiem
 celtniecības laikā, vai papildus tāmē dzīvošanas platību īre.
 Pasūtītājs nodrošina 220 V elektrības pieslēgumu darba laikā.

Kalkulācija

	Materiāli ieskaitot PVN, Ls	Bloku montāža un darbs objektā neieskaitot PVN, Ls
Pamatu pēda, pamati ar hidroizolāciju, nesiltināti		
Pamatu bloki - KIVI, armatūra, betons, betona piegāde, hidroizolācijas materiāls	2886	
Rakšanas darbi, bloku montāžas, betonēšana, hidroizolēšana, izlīdzināšana, bez pamatu siltināšanas		2192
Kanalizācijas izvadi		
Kanalizācijas caurules, stiprinājumi	88	
Kanalizācijas montāža, šahtu izveide pamatos		100
Paneli		
1 st. Grīdas panelis (siltināts grīdas lāgu rāmis 75 mm, 10 mm lamināts no apakšas, grīdas dēļi no augšpusēs), izņemot mitrās telpas	2313	
Grīdas bloka montāža objektā		210
Terases panelis 150 mm, rāmis un grīdas dēļi ar atstarpi	605	
Terases bloka montāža objektā		27
Terases panelis (Nr 2) 150 mm, rāmis un grīdas dēļi ar atstarpi	1166	
Terases bloka (Nr 2) montāža objektā		52
Balkona panelis 175 mm, rāmis un grīdas dēļi ar atstarpi	336	
Balkona bloka montāža objektā		15
1 st. Ārējo sienu paneli, h = 2,6 (siltināts rāmis 175 mm; 10 mm OSB + dēļu apšuvums no ārpusēs, tvaika izolācija, apšuves dēļi no iekšpusēs)	3667	
Ārsienu bloka montāža objektā		377
1 st. Starpsienas (100 mm rāmis, siltinājums, tvaika izolācija, apšuves dēļi no abām pusēm)	362	
Starpsienu bloka montāža objektā		29
1 st. Starpsienas (100 mm rāmis, siltinājums, tvaika izolācija, apšuves dēļi no abām pusēm)	322	
Starpsienu bloka montāža objektā		26

Starpstāvu panelis (pārsegumu rāmis 175 mm,) izņemot aili kāpnēm	2505	
Starpstāvu bloka montāža objektā		175
2 st. Ārējo sienu paneli h=2,0 (siltināts rāmis 175 mm; 10 mm OSB + dēļu apšuvums no ārpusēs, tvaika izolācija, apšuves dēļi no iekšpusēs)	1803	
Ārsienu bloka montāža objektā		137
2 st. Starpsienas (100 mm rāmis, siltinājums, tvaika izolācija, apšuves dēļi no abām pusēm)	810	
Starpsienas bloka montāža objektā		66
Ārējo mansarda sienu paneli (siltināts rāmis 175 mm; 10 mm OSB + dēļu apšuvums no ārpusēs,tvaika izolācija un dēļi apšuvums no iekšpusēs)	830	
Mansarda sienu bloka montāža objektā		63
Spāres un kopturu brusas		
Materiāls spārēm, kopturiem savienojumu furnitūra	1079	
Izgatavošana un uzstādīšana		848
Jumts- melni cementa dakstiņi		
Jumta klājums,kore, vēja dēļi, latas, jumta plēve, naglas, apšuves dēļi u.tml., jumta materiālu transports	3235	
Darbi - latojuma izveidošana, jumta likšanas darbi , latojums, jumta ārējo daļu apšuve		3637
Grīdas, (ja nav ierēķināts blokā)		
Grīdas gulšņi 1 st., melnā grīda, siltinājums, plēves, grīdas dēļi, naglas, grīdas līstes	0	
Grīdas likšanas darbs (ieskaitot gulšņus, grīdlīstes)		0
Griesti 1 stāvā		
Apšuves dēļi (vagona dēļi), latas, starpstāvu izolācija 50 mm, naglas, tvaika izolācija un tml.	484	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi		675
Griesti 2 stāvā		
Apšuves dēļi, tvaika izol. plēve, jumta siltumizolācija 150 mm biezumā, naglas u.c., materiālu transports	3188	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi, m2		1586
Durvis		
Durvis (ārējās un iekšējās), aplodas, pakojamais materiāls	470	
Baļķu piedziņa kārbai, durvju ielikšana ailē		100
Logi- koka pakešu ieskaitot (veramas/ bīdāmas vitrīnas)		
Logi, kārba, ēvelētas līstes, aplodas, furnitūra.	6224	
Logu ielikšana ailē, baļķu piedziņa kārbai, palodžu iestrāde, aplodu iestrāde		560

Kāpnes ar platformām		
Kāpņu materiāli, guļbažu konstrukcija, pakāpieni	996	
Izgatavošana un uzstādīšana		1116
Pirts telpas apšuve un iekārtošana		
Lapu koka apšuves materiāls, vate ar folliju, latojums, apses materiāls lāvām, u.t.t.	0	
Latojuma iestrāde, apšuve un siltināšana, pirts telpas iekārtošana		0
Papildus piedāvājumi - balkona margas		
Materiāli papildus piedāvājumiem	0	
Darbs ar papildus piedāvājumu		0
Iekšējā apdare ar "Pinotex Clasic" tipa materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu		
Pinotex Clasic, smilšpapīrs, antiseptiķi, grīdas laka otas	349	
Tīrīšana, noklāšana ar "Pinotex" materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu		663
Ārējā apdare ar "Pinotex Ultra" tipa materiālu		
Pinotex Ultra, smilšpapīrs, antiseptiķi, otas	189	
Tīrīšana, noklāšana ar "Pinotex" materiālu		490
Kopsumma materiāli ieskaitot PVN:	33905	
Kopsumma darbs:		13144
PVN darbam		2366
Pavisam		49415

Speciālā cena, zemāk vairs nebūs	34790
---	--------------

Transports Daugavpils - Rīga 3 kravas, izkraušana	Ls	1020
--	-----------	-------------

Ar cieņu
Aldis Cimoška
SIA "Koka Nami"
direktors
m.t. 6455399

