



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA NAMI"
Reģ. Nr. 150302743, PVN Reģ. Nr. 41503027436
Muitas ielā 1, Kalkūnes pagasts,
Daugavpils rajons, LV-5449
Tālr. 29 49 07 35, Fakss 67 27 27 67
e-pasts: info@kokanami.lv http: www.kokanami.lv
Va/S "LHZB", Daugavpils filiāle
SWIFT: LHZBLV22, Rēķins LV29LHZB5400083043001

Atpūtas namiņš 3 x 5 m

Piezīmes:

Jumta materiāls - melns bituma šindelis
Baļķa diametrs 20 cm,
Perimetra baļķa sienu augstums - 2.3 m.
Dēļu grīda - siltināta.
Ārējā un iekšējā apdare ar koloreks materialu.
Logi - kvalitatīvi koka pakešu.
Transporta pakalpojumi tiek pieskaitīti tāmei atkarībā no attāluma
Pasūtītājs nodrošina 220 V elektrības pieslēgumu darba laikā.

Tāme

Baļķa diametrs 20 cm

	Materiāli ieskaitot PVN, Ls	Darbs, Ls
Pamatu pēda, pamati ar hidroizolāciju, nesiltināti		
Pamatu bloki - KIVI, armatūra, betons, betona piegāde, hidroizolācijas materiāls	0	
Rakšanas darbi, bloku montāžas, betonēšana, hidroizolēšana, izlīdzināšana, bez pamatu siltināšanas		0
Kanalizācijas izvadi		
Kanalizācijas caurules, stiprinājumi	0	
Kanalizācijas montāža, šahtu izveide pamatos		0
Guļbūves sienu karkass		
Guļbūves sienu karkass,	2260	
Guļbūves karkasa salikšanas darbs		452
Spāres		
Materiāls spārēm, kopturiem savienojumu furnitūra	278	
Izgatavošana un uzstādīšana		168
Jumts- melni bituma šindeļi		
Jumta klājums,kore, vēja dēļi, latas, jumta plēve, naglas, apšuves dēļi u.tml., jumta materiālu transports	749	
Darbi - latojuma izveidošana, jumta likšanas darbi , latojums, jumta ārējo daļu apšuve		742
Grīdas (siltināta) ieskaitot terasi		
Grīdas gulšņi 1 st., melnā grīda, siltinājums, plēves, grīdas dēļi, naglas, grīdas līstes	621	
Grīdas likšanas darbs (ieskaitot gulšņus, grīdlīstes)		547
Griesti 1 stāvā		
Apšuves dēļi (vagona dēļi), latas, siltumizolācija 150 mm, naglas, tvaika izolācija un tml.	360	
Griestu apšuves un siltināšanas darbi		284
Stikla durvju un vitrīnas bloks		
Durvju un vitrīnas bloks, aplodas, pakojamais materiāls	1213	
Baļķu piedziņa kārbai, durvju ielikšana ailē		155

Logi- koka pakešu ar papildus kārbu 40 mm biežumā		
Logi, kārba, ēvelētas līstes, aplodas, furnitūra.	940	
Logu ielikšana ailē, baļķu piedziņa kārbai, aplodu iestrāde		150
Papildus piedāvājumi		
Materiāli papildus piedāvājumiem	0	
Darbs ar papildus piedāvājumu		0
Elektroinstalācija		
Vadi, kontakti, slēdži drošinātāji un taml.	140	
Darbs ar elektroinstalāciju		84
Iekšējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu		
"Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, grīdas laka otas	102	
Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu, grīdas lakošana, izņemot slīpēšanu		98
Ārējā apdare ar "Kolareks" tipa materiālu		
"Kolareks" , smilšpapīrs, antiseptiķi, otas	68	
Tīrīšana, noklāšana ar "Kolareks" materiālu		56
Kopsumma materiāli ieskaitot PVN:	6732	
Kopsumma darbs:		2737
PVN darbam		493
Pavisam		9961
<hr/>		
Speciāls piedāvājums, zemāk vairs nebūs		5900
Transports Daugavpils - Rīga, 1krava, izkraušana	Ls	630